

**Сроки проведения работ по 2-му этапу капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирном доме по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Советская, д. 105**

№ п/п	Выполняемые работы	Срок начала работ (календарных дней со дня начала 2-го этапа)	Срок окончания работ (календарных дней со дня начала 2-го этапа)
1.	Монтаж розлива системы отопления , монтаж теплового узла 1,2 подъезд	24.04.2020	28.04.2020
2.	Монтаж розлива системы отопления , монтаж теплового узла 3,4 подъезд	28.04.2020	03.05.2020
3.	Монтаж розлива системы отопления , монтаж теплового узла 5,6 подъезд	06.05.2020	15.05.2020
4.	Монтаж системы отопления в квартирах 1 подъезд	28.04.2020	21.05.2020
5.	Монтаж системы отопления в квартирах 2 подъезд	22.05.2020	04.06.2020
6.	Монтаж системы отопления в квартирах 3 подъезд	08.06.2020	26.06.2020
7.	Монтаж системы отопления в квартирах 4 подъезд	29.06.2020	10.07.2020
8.	Монтаж системы отопления в квартирах 5 подъезд	13.07.2020	29.07.2020
9.	Монтаж системы отопления в квартирах 6 подъезд	30.07.2020	14.08.2020
10.	Монтаж розлива системы водоснабжения, водомерный узел	04.06.2020	17.06.2020
11.	Монтаж системы водоснабжения в квартирах 1, 2 подъезд	20.07.2020	06.08.2020
12.	Монтаж системы водоснабжения в квартирах 3,4 подъезд	07.08.2020	23.08.2020

13.	Монтаж системы водоснабжения в квартирах 5,6 подъезд	24.08.2020	15.09.2020
14.	Монтаж системы отопления в поликлинике	15.05.2020	01.09.2020
15.	Монтаж системы водоснабжения в поликлинике	15.05.2020	01.09.2020

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор

 Н.В. Савотин



ПОДРЯДЧИК:

Директор

 А.В. Орлов

