

**Сроки проведения работ по капитальному ремонту
внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы холодного
водоснабжения в многоквартирном доме по адресу:
Томская область, г. Томск, ул. Советская, д. 105**

№ п/п	Выполняемые работы	Срок начала работ (календарных дней со дня начала 2-го этапа)	Срок окончания работ (календарных дней со дня начала 2-го этапа)
1.	Демонтаж и монтаж розлива системы отопления с устройством врезок под стояки (ниже отметки 0.00), монтаж тепловых узлов 1-6 подъезд, подготовка площадок (бетонирование мест размещения узлов)	29.04.2020	12.05.2020
2.	Демонтаж и монтаж розлива системы ХВС, ГВС с устройством врезок под стояки, монтаж теплообменников (ниже отметки 0.00) 1-6 подъезд	13.05.2020	30.05.2020
3.	Демонтаж монтаж системы отопления в квартирах 1,2,3 подъезд с установкой приборов отопления (работает одновременно 3 бригады)	01.06.2020	25.06.2020
4.	Демонтаж монтаж системы отопления в квартирах 4,5,6 подъезд с установкой приборов отопления (работает одновременно 3 бригады)	26.06.2020	20.07.2020
5.	Демонтаж монтаж системы водоснабжения в квартирах 1, 2, 3 подъезд с установкой полотенцесушителей	22.07.2020	22.08.2020
6.	Демонтаж монтаж системы водоснабжения в квартирах 4,5,6 подъезд с установкой полотенцесушителей	25.08.2020	25.09.2020
7.	Пусконаладочные работы, опрессовка, регулировка, изоляция трубопроводов в подвальном помещении,	27.09.2020	13.10.2020
8.	Демонтаж и монтаж системы отопления в поликлинике	15.05.2020	01.09.2020

9.	Демонтаж и монтаж системы водоснабжения в поликлинике	15.05.2020	01.09.2020
10.	Демонтаж и монтаж системы отопления в магазине	15.05.2020	01.09.2020
11.	Демонтаж и монтаж системы водоснабжения в магазине	15.05.2020	01.09.2020

Примечание.

1. Магазин не имеет смежных с жилыми помещениями стояков отопления и водоснабжения. В связи с этим проведение работ в магазине не зависит от проведения работ в жилом доме.
2. Возможно составление более подробного графика (поквартирного) когда будет 100% определенность по доступу в квартиры.
3. Возможно одновременное проведение работ по ремонту системы отопления и водоснабжения в квартирах при 100% согласии собственников по стояку.
4. Категорически запрещается транспортировать на лифтовом оборудовании демонтированное оборудование, трубы, радиаторы, батарей и т.д. Штраф 1000 руб. по каждому факту нарушения на основании фото-видео фиксации. С возмещением реального ущерба причинителем вреда.
5. Допускается перевозка на лифтах нового оборудования в заводской упаковке с учетом грузоподъемности лифта.




ПОДРЯДЧИК:

Директор

А.В. Орлов

СОГЛАСОВАНО:



Председатель правления ЖК «Советская 105»

Кулаков В.Л.