

**Реестр работ, выполненных ТСЖ «Совхозная, 2а» на 31.12.2014 г.**

№ п/п	Наименование договора (работ)	Стои-мость	Сумма договора (руб)	Сумма (руб) с квартиры	Наименование фирмы, № трудового соглашения, № счета-фактуры и т.п.	Сумма (руб) с м2
<b>Выполненные плановые</b>						
1	Демонтаж временного ограждения в заборе на пер.Ангарский. Изготовление и установка проёма и калитки.		4 000,00р.		Трудовое соглашение № 11.05.14. Шульц Алексей Викторович.	1,79р.
2	Плановая поверка термодатчиков узла учёта тепловой энергии		6 121,28р.		ФГУ "Томский ЦСМ" 27.05.14	2,73р.
3	Покупка манометров, 18шт.		3 281,58р.		ООО "МашКомплект" 29.05.14	1,46р.
4	Промывка теплообменника Ридан-НН		4 590,00р.		ООО "НПО Сириус" 09.06.14	2,05р.
5	Игровая площадка "Космодром"		20 850,00р.		ООО "Класс-Т"	9,31р.
6	Отсыпка и планировка территории, 500м2	250,00	125 000,00р.		Трудовое соглашение № 10.09.14. Согоян Петрос Вагенович.	55,80р.
7	Устройство бордюрного камня, 27шт.	350	9 450,00р.			4,22р.
8	Асфальтирование дороги, 210м3	500	105 000,00р.			46,87р.
9	Песчанно-гравийная смесь, дополнительно, 1 машина		4 500,00р.			2,01р.
	итого благоустройство:		243 950,00р.			
<b>Выполненные неплановые</b>						
1	Ремонт стояка отопления кв.2		3 500,00р.		ООО "Союз"	1,56р.
2	Услуги ассенизаторской машины	800руб./м3	3 776,00р.		ООО "СтанИнТех" 05.05.2014	1,69р.
3	Оплата договора Тепломер (Проектирование узла учёта тепловой энергии) долг 2010 года.		10 000,00р.		ООО "Альтком" 30.07.2014	4,46р.
<b>Невыполненные плановые</b>						
1	Асфальтирование территории, 210м3	500	56 050,00р.			
2	Установка ворот и калитки					

**Итого**

**300 068,86р.**

Общая жилая площадь  
Количество квартир

**2 240,20** м.кв.  
**45**