

УТВЕРЖДАЮ

Председатель правления
ТСЖ «Карский, 70»


_____ Попов С. А.
«11» июня 2013 года

АКТ № 1
промывки и гидравлических испытаний
трубопроводов системы ГВС, теплового пункта

Объект: г. Томск, пер. Карский, д. 70, подъезд № 3

Мы, нижеподписавшиеся:

- председатель ТСЖ «Карский, 70» Попов С. А., слесарь-сантехник ТСЖ «Карский, 70» Сопяженец В. Н., ответственный за гидравлические испытания Никольский И. А. (удостоверение 301/12, запись в журнале Управления Ростехнадзора № 21-1051 от 03.09.12 г.) составили настоящий акт промывки и гидравлических испытаний трубопроводов системы ГВС и теплового пункта дома № 70 по пер. Карский, г. Томск, подъезд № 3.

11 июня 2013 года силами и средствами Товарищества собственников жилья «Карский, 70» проведена промывка и опрессовка системы ГВС и теплового пункта подъезда № 3 дома № 70 по пер. Карский, г. Томска.

Промывка проведена с использованием холодной водой из системы ХВС.

Опрессовка трубопроводов системы ГВС проведена давлением воды 8 кгс.см.

Опрессовка трубопроводов теплового пункта проведена давлением воды 10 кгс.см

Качество выполненных работ признано удовлетворительным.

В результате проверки установлено:

1. Видимые утечки воды через арматуру, соединения отсутствуют.
2. Трубопроводы системы ГВС и теплового пункта промыты и проверены гидравлическим давлением.

Заключение комиссии:

Система горячего водоснабжения и тепловой пункт дома № 70 по пер. Карский г. Томска находятся в исправном состоянии и готовы к эксплуатации в зимних условиях.

Представители ТСЖ «Карский, 70»:

Председатель ТСЖ «Карский, 70»

 Попов С. А.

Слесарь – сантехник ТСЖ «Карский, 70»

 Сопяженец В. Н.

Ответственный за гидравлические испытания

Никольский И. А.

