

Инвестор:

Заказчик: ООО "УК" "Елизаровское", 634012, г. Томск, ул. Елизаровых, 49

Подрядчик: ООО "СтанИнТех", 634026, г. Томск, ул. Учительская, 79-19

Стройка: г. Томск, ул. Нахимова, 32

Объект: Выборочный капитальный ремонт жилого дома по адресу г. Томск, ул. Нахимова, 32

форма по ОКУД	КОД
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	Номер
	881-35К
	Дата
	27.06.2011
Вид операции	

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Наименование документа	Дата составления

АКТ №

Отчетный период	с	по
	01.12.11	31.12.11

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

СМЕТА № 02-01-01

Выборочный капитальный ремонт жилого дома по адресу г. Томск, ул. Нахимова, 32

Сметная стоимость: 2 450 131,01 р.

Трудовые затраты: 5437,09

Заработная плата: 605 984,01 р.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ				ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр. тр	
					всего зарплата	экс. маш. ЗП маш	материалы	всего	зарплата	экс. маш. ЗП маш	материалы	всего	единич	
														всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел №1: Демонтажные работы														
1	ТЕРр53-02-1	Разборка кладки стен из кирпича	10 м ³ кладки	0,5	3711,86	1417,97		20 262,78	14 296,67	5966,11		212,41		
		46.3 Разборка каменной кладки			2293,89	216,06				1435,72		159,31		
		ОЗП=8,31; ЭМ=5,61; ЗПМ=8,86; МАТ=0;												
		КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ												
		МДС 81-38.2004 Пр.3 пп 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения												
		ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5;												
		НР: 69% (69%) СП: 50% (50%)												

2	ТЕР54-02-1	Разборка стальных балок перекрытий 47.2 Разборка стальных балок перекрытий ОЗП=8,97, ЭМ=6,75, ЗПМ=8,71, МАТ=0; КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ МДС 81-38.2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5, ЗПМ=1,5, ТЗР=1,5, ТЗМ=1,5; НР: 68% (68%) СП: 58% (58%)	1 балка	2	166,93 --- 19,25	147,68 --- 18,32	40,68	34 446,90	14 167,07	518,02	2990,52 --- 478,7	1,58 --- 4,74
3	ТЕР46-04-002-2	Разборка монолитных перекрытий железобетонных 31.38 Разборка железобетонных фундаментов, монолитных перекрытий и перегородок ОЗП=9,01, ЭМ=5,52, ЗПМ=8,88, МАТ=2,25; КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ МДС 81-38.2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5, ЗПМ=1,5, ТЗР=1,5, ТЗМ=1,5; НР: 79% (79%) СП: 43% (43%)	1 м3	6,9	536,51 --- 151,92	343,91 --- 49,06	40,68	34 446,90	14 167,07	518,02	19648,27 --- 4509,01	12,16 --- 125,86
4	ТЕР46-04-007-2	Разборка деревянных перекрытий нештукатуренных (над подвалом, кв.4) 31.42. Разборка деревянных перегородок, перекрытий, прогонов, защитного и рабочего настила покрытия, подвесных потолков из плит "Аква-гран" ОЗП=8,52, ЭМ=8,85, ЗПМ=8,71, МАТ=0; КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ МДС 81-38.2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5, ЗПМ=1,5, ТЗР=1,5, ТЗМ=1,5; НР: 79% (79%) СП: 43% (43%)	100 м2	0,27	1524,69 --- 1294,05	230,64 --- 151,81	40,68	5 291,92	4 465,25	518,02	826,67 --- 535,52	115,76 --- 46,88

5	ТЕР57-02-1	Разборка покрытий полов из линолеума и резины 50.2 Разборка покрытий полов из линолеума, резины и плиток ПВХ, из керамических плиток ОЗП=8,75; ЭМ=8,88; ЗПМ=8,72; МАТ=0; КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ --- МДС 81-38.2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5; НР- 64% (64%) СП- 49% (49%)	100 м2 покрытий	0,9865	128,1 --- 125,01	3,09 --- 2,07	1 659,21	1 618,61	40,6 --- 26,71	11,39 --- 16,85
6	ТЕР57-02-9	Разборка покрытий полов, досчатых 50.4 Разборка покрытий полов из древесно-волокистых плит, паркетных, досчатых ОЗП=8,42; ЭМ=8,88; ЗПМ=8,72; МАТ=0; КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ --- МДС 81-38.2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5; НР- 64% (64%) СП- 49% (49%)	100 м2 покрытий	0,9865	440,78 --- 420,36	20,42 --- 13,7	5 505,79	5 237,47	268,32 --- 176,78	38,3 --- 56,67
7	ТЕР46-02-009-1	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных 31.31. Отбивка штукатурки с поверхностей ОЗП=8,42; МАТ=0; КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ --- МДС 81-38.2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5; НР- 79% (79%) СП- 43% (43%)	100 м2	0,8879	324 --- 324	---	3 633,39	3 633,39	---	29,52 --- 39,32
8	ТЕР56-11-1	Снятие наличников /уголок металлический/ (печь подвала) 49.12 Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах, снятие дверных полотен и наличников ОЗП=8,54; МАТ=0; НР- 66% (66%) СП- 45% (45%)	100 м наличники в	0,18	47,06 --- 47,06	---	72,34	72,34	---	4,21 --- 0,76

9	ТЕР-02-057-2 прим	Разработка грунта вручную в подвале с откосами, грунта грунтов 2 1.37 Разработка грунта вручную ОЗП=8,56; ЭМ=6,03; ЗПМ=8,77; МАТ=4,13; КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25; НР: 58% (58%) СП: 28% (28%)	100 м3 грунта	0,296	1690,23 1690,23	---	---	4 925,03	4 925,03	---	154 52,42
10	ТЕРр69-09-1	Очистка помещений от утеплителя шлакового 65.15 Очистка помещений от строительного мусора ОЗП=7,7; МАТ=0; КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-38.2004 Пр 3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5; НР: 62% (62%) СП: 36% (36%)	100 т мусора	0,1241	2186,74 2186,74	---	---	3 134,37	3 134,37	---	214,32 39,9
11	ТЕР46-04-007-1	Разборка деревянных перекрытий оштукатуренных 31.42 Разборка деревянных перегородок, перекрытий, прогонов, защитного и рабочего настила покрытия, подвесных потолков из плит "Аква-гран" ОЗП=8,52; ЭМ=8,85; ЗПМ=8,71; МАТ=0; КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-38.2004 Пр 3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5; НР: 79% (79%) СП: 43% (43%)	100 м2	2,4006	1718,97 1492,7	226,27 148,95	---	53 006,30	45 795,54	7210,76 4671,64	133,53 480,83

12	ТЕР46-04-006-1	Разборка деревянных перегородок оштукатуренных штитовых и дощатых однослойных 31 42. Разборка деревянных перегородок, перекрытий, прогнозов, защитного и рабочего настила покрытия, подвесных потолков из плит "Акви-гран" ОЗП=8,52; ЭМ=8,85; ЗПМ=8,71; МАТ=0; КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ --- МДС 81-38 2004 Пр 3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5; НР: 79% (79%) СП: 43% (43%)	100 м2	0,506	631,22 --- 455,31	175,91 --- 118,04	4 125,95	2 944,34	1181,61 --- 780,35	42,86 --- 32,53
13	ТЕР46-04-012-3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных 31 49. Разборка деревянных заполнений проемов оконных, дверных и воротных ОЗП=8,64; ЭМ=8,88; ЗПМ=8,71; МАТ=0; КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ --- МДС 81-38 2004 Пр 3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5; НР: 79% (79%) СП: 43% (43%)	100 м2	0,0942	1367,86 --- 1184,11	183,75 --- 123,3	1 676,16	1 445,60	230,56 --- 151,75	103,91 --- 14,68
14	ТЕР46-04-012-2	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок 31 49. Разборка деревянных заполнений проемов оконных, дверных и воротных ОЗП=8,64; ЭМ=8,88; ЗПМ=8,71; МАТ=0; КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ --- МДС 81-38 2004 Пр 3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5; НР: 79% (79%) СП: 43% (43%)	100 м2	0,0564	2152,45 --- 1968,7	183,75 --- 123,3	1 577,05	1 439,01	138,04 --- 90,86	172,76 --- 14,62
Итого прямые затраты по разделу:							142 825,73	103 692,71	38 501,46 12 857,04	631,56 1085,37
Накладные расходы {86%*0,85*0,94} от ФОТ (69%) [п.1]							10 855,35			
Накладные расходы {78%*0,85*0,94} от ФОТ (62%) [п.10]							1 943,31			
Накладные расходы {110%*0,85*0,9*0,94} от ФОТ (79%) [п.11, п.12, п.13, п.14, п.3, п.4, п.7]							66 857,18			

Накладные расходы {85%*0,85*0,94} от ФОТ (68%) [п.2]	677,77	
Накладные расходы {80%*0,85*0,94} от ФОТ (64%) [п.5, п.6]	4 518,12	
Накладные расходы {82%*0,85*0,94} от ФОТ (66%) [п.8]	47,74	
Накладные расходы {80%*0,85*0,9*0,94} от ФОТ (58%) [п.9]	2 856,52	
ИТОГО накладных расходов по разделу:	87 755,99	
Сметная прибыль {70%*0,9*0,8} от ФОТ (50%) [п.1]	7 866,19	
Сметная прибыль {50%*0,9*0,8} от ФОТ (36%) [п.10]	1 128,37	
Сметная прибыль {70%*0,9*0,85*0,8} от ФОТ (43%) [п.11, п.12, п.13, п.14, п.3, п.4, п.7]	36 390,61	
Сметная прибыль {80%*0,9*0,8} от ФОТ (58%) [п.2]	578,10	
Сметная прибыль {68%*0,9*0,8} от ФОТ (49%) [п.5, п.6]	3 459,19	
Сметная прибыль {62%*0,9*0,8} от ФОТ (45%) [п.8]	32,55	
Сметная прибыль {45%*0,9*0,8*0,85} от ФОТ (28%) [п.9]	1 379,01	
ИТОГО сметной прибыли по разделу:	50 834,02	
ИТОГО по разделу:	281 415,74	

15	Раздел №2: Фундамент и кирпичная кладка по оси "5"	1 м3	основания	1	281,92	51,51	201,66	1 802,74	345,17	394,82	1 062,75	2,5
ТЕР8-01-002-3	Устройство основания под фундаменты гравийного (подвал)											
	6.4 Устройство оснований под фундаменты из гравия ОЗП=8,7; ЭМ=5,11; ЗПМ=8,86; МАТ=5,27;				28,75	7,65				101,67		3,45
	КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ											
	МДС 81-35.2004 пп.4-7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46											
	ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25;											
	МДС 81-38.2004 Пр.3 пп. 1 Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ											
	ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗР=1,2; ТЗМ=1,2;											
	НР: 88% (88%) СП: 49% (49%)											

16	ТЕР6-01-001-22	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху до 1000 мм (подвал) 4.8 Железобетонные ленточные фундаменты ОЗП=9, ЭМ=6,66; ЗПМ=8,72; МАТ=2,87; КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-38.2004 Пр.3 пп. 1 Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗР=1,2; ТЗМ=1,2;	100 м3 бетона, бутобетона и железобесто на в деле	0,0192	71153,67 5571,04	4541,33 458,3	61 041,30	5 563,17	1 328,49	871,06 115,1	3 363,62	446,04 11,82
17	401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) МАТ=5,266, НР: 76% (76%) СП: 40% (40%)	м3	1,9488	491 ---	---	491,00	5 038,82			5 038,82	
18	ТЕР6-01-001-20-1	Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича простых 46.28 Кладка отдельных участков стен из кирпича ОЗП=8,93; ЭМ=6,75; ЗПМ=8,72; МАТ=4,25; НР: 69% (69%) СП: 50% (50%)	100 м3 кладки	0,0822	79083,24 6652,18	5008,38 621,27	67 422,68	31 216,02	4 883,01	2778,9 445,32	23 554,11	563 46,28
Итого прямые затраты по разделу:								43 620,75	6 556,67	4 044,78 662,09	33 019,30	61,55
Накладные расходы {122%*(0,85*0,9*0,94) от ФОТ (88%) [п.15]}								393,22				
Накладные расходы {105%*(0,85*0,9*0,94) от ФОТ (76%) [п.16]}								1 097,13				
Накладные расходы {86%*(0,85*0,94) от ФОТ (69%) [п.18]}								3 676,55				
ИТОГО накладных расходов по разделу:								5 166,90				
Сметная прибыль {80%*(0,9*0,85*0,8) от ФОТ (49%) [п.15]}								218,95				
Сметная прибыль {65%*(0,9*0,85*0,8) от ФОТ (40%) [п.16]}								577,44				
* Сметная прибыль {70%*(0,9*0,8) от ФОТ (50%) [п.18]}								2 664,16				
ИТОГО сметной прибыли по разделу:								3 460,55				
ИТОГО по разделу:								52 248,20				
Раздел №3: Устройство дверного и технологического проемов												

19	Т1:Рр53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (подвал) 46.46 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий ОЗП=8,97, ЭМ=5,92, ЗПМ=8,89, МАТ=4,99; НР- 60% (69%) СП- 50% (50%)	1 т металлокон струкций перемычек	0,153	16652,47 --- 2020,66	59,61 --- 6,51	14 572,20	13 952,60	2 773,17	53,99 --- 8,85	11 125,44	165,88 --- 25,38
20	Т1:Р26-01-041-5	Изоляция изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий (подвал) 25.30. Изоляция холодных поверхностей изделиями из пенопласта ОЗП=9,07, ЭМ=6,22, ЗПМ=1, МАТ=2,86, КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25; МДС 81-38.2004 Пр.3 пп. 1 Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2, ЭМ=1,2, ЗПМ=1,2, ТЗР=1,2, ТЗМ=1,2; НР- 72% (72%) СП- 43% (43%)	1 м3 изоляции	0,011	1050,46 --- 125,5	32,46 --- ---	892,50	48,69	17,28	3,33 --- ---	28,08	9,47 --- 0,14

21	ТЕР7-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (подвал)	1 т стальных элементов	0,06096	11146,1 --- 613,3	212,16 ---	10 320,64	2 999,49	464,34	125,52 ---	2 409,63	42,7 --- 3,59
5.35 Установка монтажных металлических изделий ОЗП=9, ЭМ=6,47, ЗПМ=1, МАТ=3,83; КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4-7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25, МДС 81-38.2004 Пр.3 пп. 1 Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2, ЭМ=1,2, ЗПМ=1,2, ТЗР=1,2, ТЗМ=1,2; НР: 93% (93%) СП: 52% (52%)												
Итого прямые затраты по разделу:										17 000,78	3 254,79	29,11
Накладные расходы {86%*0,85*0,94} от ФОТ (69%) [п.19]										1 919,59		
Накладные расходы {100%*0,85*0,9*0,94} от ФОТ (72%) [п.20]										12,44		
Накладные расходы {130%*0,85*0,9*0,94} от ФОТ (93%) [п.21]										431,84		
ИТОГО накладных расходов по разделу:										2 363,87		
Сметная прибыль {70%*0,9*0,8} от ФОТ (50%) [п.19]										1 391,01		
Сметная прибыль {70%*0,9*0,85*0,8} от ФОТ (43%) [п.20]										7,43		
Сметная прибыль {85%*0,9*0,85*0,8} от ФОТ (52%) [п.21]										241,46		
ИТОГО сметной прибыли по разделу:										1 639,90		
ИТОГО по разделу:										21 004,55		
Раздел №4: Деревянные стены												
22	ТЕРp53-09-8	Смена венцов в стенах из брусев рядовых сечением: 220х220 мм/150*220	100 м венца	2,387	13725,09 ---	303,65 ---	9 454,96	213 206,04	127 533,80	7132,16 ---	78 540,08	321,68 ---
46 14 Смена венцов в стенах ОЗП=8,98, ЭМ=6,56, ЗПМ=8,71, МАТ=3,48; КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-38.2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5, ЗПМ=1,5, ТЗР=1,5, ТЗМ=1,5; НР: 69% (69%) СП: 50% (50%)										432,24		1151,78

23	ТЕР10-01-007-1	Рубка стен из брусков толщиной 100 мм 8 3 Рубка стен из бруса ОЗП=9, ЭМ=6,16, ЗПМ=8,71, МАТ=3,69, КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп 4 7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25, МДС 81-38.2004 Пр 3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5, НР: 85% (85%) СП: 39% (39%)	100 м2 стен за вычетом проемов	0,52	22772,82 --- 3573,03	324,07 --- 40,46	18 875,72	67 010,16	28 845,07 --- 343,6	1946,36 --- 343,6	36 218,73	286 --- 256,54
Итого прямые затраты по разделу:												1408,32
Накладные расходы {86%*(0,85+0,94)} от ФОТ (69%) п.22												
Накладные расходы {(118%*(0,85+0,9)+0,94)} от ФОТ (85%) п.23												
ИТОГО накладных расходов по разделу:												
Сметная прибыль {70%*(0,9+0,8)} от ФОТ (50%) п.22												
Сметная прибыль {63%*(0,9+0,85+0,8)} от ФОТ (39%) п.23												
ИТОГО сметной прибыли по разделу:												
ИТОГО по разделу:												
Раздел №5: Подвальное перекрытие												
24	ТЕР10-01-021-1	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из штов 8.31. Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным ОЗП=8,8, ЭМ=6,33, ЗПМ=8,72, МАТ=4,13, КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп 4 7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25, МДС 81-38.2004 Пр 3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5; НР: 85% (85%) СП: 39% (39%)	100 м2 перекрытия	0,5	12016,07 --- 1210,63	587,78 --- 52,09	10 217,66	33 776,26	9 188,68	3488,11 --- 425,84	21 099,47	102,46 --- 88,37
Итого прямые затраты по разделу:												

Страница 10 из 58

25	101-0851	Пергамин кровельный П-350 МАТ=3,423,	м2	-55,5	2,93	---	2,93	-556,65		---	-556,65	
26	101-0856	Рубероид кровельный с крупнозернистой посылкой с пылевидной посылкой РКП-3506 МАТ=3,062,	м2	55,5	5,5	---	5,50	934,68		---	934,68	
27	104-9100-91011	Плиты теплоизоляционные энергетические негидрофобизированные базальтовые ППЗ-75, размером 2000x1000x50 мм МАТ=1,877,	м3	4,488	950	---	950,00	8 002,78		---	8 002,78	
28	102-0032	Пиломатериалы хвойных пород. Брусля обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта МАТ=3,872,	м3	1,52	1693	---	1 693,00	9 964,05		---	9 964,05	
29	102-0307	Бруска обрезные хвойных пород, длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм 2 сорта МАТ=3,872,	м3	0,264	1207	---	1 207,00	1 233,81		---	1 233,81	

32	101-0851	Пергамин кровельный П-350 МАТ=3,423,	м2	-55,5	2,93	---	2,93	-556,65	-556,65	---
33	101-0856	Рубероид кровельный с крупнозернистой посылкой с пылевидной посылкой РКП-3506 МАТ=3,062,	м2	55,5	5,5	---	5,5	934,68	934,68	---
34	104-9100-91011	Плиты теплоизоляционные энергетические негидрофобизированные базальтовые ПГ'-75, размером 2000x1000x50 мм МАТ=1,877,	м3	4,437	950	---	950,00	7 911,84	7 911,84	---
35	102-0032	Циломатериалы хвойных пород. Брусля обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта МАТ=3,872,	м3	1,615	1693	---	1 693,00	10 586,82	10 586,82	---
36	102-0307	Бруска обрезные хвойных пород, длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм 2 сорта МАТ=3,872,	м3	0,32	1207	---	1 207,00	1 495,52	1 495,52	---
37	102-0060	Циломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта МАТ=3,872,	м3	0,04	1069	---	1 069,00	165,57	165,57	---

38	ТЕР10-01-083-7	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм сплошного	100 м2 покрытия	0,5	6599,1 --- 400,49	210,51 --- 18,64	5 988,10	16 565,87	3 067,35	1282,8 --- 150,46	12 215,72	32,48 --- 28,01
8.87 Устройство по фермам настила ОЗП=8,88; ЭМ=6,5; ЗПМ=8,61; МАТ=4,08; КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-38.2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5; НР- 85% (85%) СП- 39% (39%)												
Итого прямые затраты по разделу:												
75 034,32												
17 733,44												
4 712,63												
567,22												
52 588,25												
166,21												
Накладные расходы {118%*0,85*0,9*0,94} от ФОТ (85%) п.31, п.38												
ИТОГО накладных расходов по разделу:												
15 555,56												
Сметная прибыль {63%*0,9*0,85*0,8} от ФОТ (39%) п.31, п.38												
7 137,26												
ИТОГО сметной прибыли по разделу:												
7 137,26												
ИТОГО по разделу:												
97 727,14												
Раздел №7: Чердачное перекрытие												
39	ТЕР10-01-021-5	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленым с накатом из щитов	100 м2 перекрытий	1,88	11463,54 --- 1910,58	577,96 --- 50,98	8 975,00	142 619,33	55 144,50	12896,17 --- 1567,02	74 578,66	160,23 --- 519,63
8.32. Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленым ОЗП=8,9; ЭМ=6,33; ЗПМ=8,72; МАТ=4,42; КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-38.2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5; НР- 85% (85%) СП- 39% (39%)												

40	101-0851 *	Пергамин кровельный П-350 МАТ=3,423;	м2	-208,68	2,93	---	2,93	-2 092,92	---	-2 092,92	---
41	101-0856	Рубероид кровельный с крупнозернистой посылкой с пылевидной посылкой РКП-3506 МАТ=3,062;	м2	208,68	5,5	---	5,50	3 514,38	---	3 514,38	---
42	104-9100-91013	Плиты теплоизоляционные энергетические негидрофобизированные базальтовые ППЗ-125, размером 2000х1000х50 мм МАТ=1,993;	м3	41,9424	1361	---	1 361,00	113 767,63	---	113 767,63	---
43	102-0032	Пиломатериалы хвойных пород. Брусля обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта МАТ=3,872;	м3	5,88	1693	---	1 693,00	38 545,14	---	38 545,14	---
44	102-0307	Бруски обрезные хвойных пород, длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм 2 сорта МАТ=3,872;	м3	1,1025	1207	---	1 207,00	5 152,55	---	5 152,55	---
45	102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта МАТ=3,872;	м3	0,147	1069	---	1 069,00	608,45	---	608,45	---

46	ТЕРп58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок 51 18 Устройство покрытий из рулонных материалов насухо ОЗП=8,66; ЭМ=6,71; ЗПМ=1; МАТ=2,45. КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ --- МДС 81-38 2004 Ппр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилье дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5; НР: 67% (67%) СП: 47% (47%)	100 м2 кровли	0,492	806,38 51,02	4,06 ---	751,30	1 251,80	326,07	20,11 ---	905,62	4,52 --- 3,34
47	ТЕР26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо 25 28. Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо ОЗП=9,05; ЭМ=6,56; ЗПМ=1; МАТ=13,17. КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35 2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-38 2004 Ппр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилье дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5; НР: 72% (72%) СП: 43% (43%)	1 м3 изоляция	10,77	1372,51 138,48	62,05 ---	1 171,98	197 737,61	23 283,08	8219,83 ---	166 234,70	10,58 --- 196,56
48	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитцементные МАТ=13,169.	м3	-10,9854	1149 ---	---	1 149,00	-166 222,02	---	---	-166 222,02	---
49	104-9100-91013	Плиты теплоизоляционные энергетические негидрофобизированные базальтовые ПТЭ-125, размером 2000х1000х50 мм МАТ=1,993;	м3	10,9854	1361 ---	---	1 361,00	29 797,60	---	---	29 797,60	---

50	ТЕР(0-01-023-1	Укладка ходовых досок 8.41. Укладка ходовых досок ОЗП=8,85, ЭМ=6,29, ЗПМ=8,75, МАТ=3,86; КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25; МДС 81-38.2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5, ЗПМ=1,5, ТЗР=1,5, ТЗМ=1,5, НР: 85% (85%) СП: 39% (39%)	100 м ходов	0,162	271,12 --- 44,9	13,12 --- 1,27	213,10	269,37	111,04	25,07 --- 3,38	133,26	3,8 --- 1,06
Итого прямые затраты по разделу:												
				364 948,92	78 864,69	21 161,18 1 570,40	264 923,05	720,59				
Накладные расходы {118%*0,85*0,9*0,94} от ФОТ (85%) п.39, п.50				48 302,05								
Накладные расходы {83%*0,85*0,94} от ФОТ (67%) п.46				218,47								
Накладные расходы {100%*0,85*0,9*0,94} от ФОТ (72%) п.47				16 763,82								
ИТОГО накладных расходов по разделу:				65 284,34								
Сметная прибыль {63%*0,9*0,85*0,8} от ФОТ (39%) п.39, п.50				22 162,11								
Сметная прибыль {65%*0,9*0,8} от ФОТ (47%) п.46				153,25								
Сметная прибыль {70%*0,9*0,85*0,8} от ФОТ (43%) п.47				10 011,72								
ИТОГО сметной прибыли по разделу:				32 327,08								
ИТОГО по разделу:				462 560,34								
Раздел №8: Фасад												
51	ТЕР(0-01-010-1	Установка элементов каркаса из брусев 8.15. Установка деревянных элементов каркаса ОЗП=8,86, ЭМ=6,68, ЗПМ=1, МАТ=3,58; КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25; НР: 85% (85%) СП: 39% (39%)	1 м3 древесины в конструкции и	0,35	2010,56 --- 265,85	36,09 --- ---	1 708,62	3 194,45	948,08	105,46 --- ---	2 140,91	22,5 --- 9,06

52	ТЕР10-01-012-5	Обшивка каркасных стен пергамином 8 21. Обшивка каркасных стен пергамином ОЗП=8,98; ЭМ=6,71; ЗПМ=1; МАТ=3,44; КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35 2004 пп 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25; НР: 85% (85%) СП: 39% (39%)	100 м2 обшивки стен за вычетом проемов	0,099	433,22	3,82	327,30	219,06	104,41	3,19	111,46	8,28 0,94
53	101-0851	Пергамин кровельный П-350 МАТ=3,423;	м2	-10,395	2,93	---	2,93	-104,26	---	---	-104,26	---
54	104-9221-90005	Двухслойная паропроницаемая мембрана марки В МАТ=1,178,	м2	10,395	9,5	---	9,50	116,33	---	---	116,33	---
55	ТЕР26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волоконистых и зернистых материалов насухо 25 28. Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волоконистых и зернистых материалов насухо ОЗП=9,05; ЭМ=6,56; ЗПМ=1; МАТ=13,17; КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35 2004 пп 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25; НР: 72% (72%) СП: 43% (43%)	1 м3 изоляции	0,45	1372,51	62,05	1 171,98	7 823,28	648,60	228,95	6 945,73	10,58 5,48
56	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитцементные МАТ=13,169,	м3	-0,459	1149	---	1 149,00	-6 945,20	---	---	-6 945,20	---

57	104-9100-51002	Плиты теплоизоляционные энергетические гидрофобизированные базальтовые ППГ-75, размером 2000x1000x50 мм МАТ=2,161,	м3	0,459	1040	---	1 040,00	1 031,57	---	1 031,57	---
58	ТЕР10-01-012-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки 8 17. Обшивка каркасных стен досками обшивки ОЗП=8,97, ОМ=6,71, ЗПМ=1, МАТ=4,77, КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15, ОМ=1,25, ЗПМ=1,25, ГЗР=1,15, ГЗМ=1,25, НР= 85% (85%) ГП= 39% (39%)	100 м2 обшивки стен за вычетом проемов	0,09	4590,05	53,73	4 094,13	2 208,76	410,56	1 757,60	36,3 --- 3,76
59	101-0851	Пергамин кровельный П-350 МАТ=3,423,	м2	-9,45	2,93	---	2,93	-94,78	---	-94,78	---
60	104-9221-90004	Защитный материал марки А МАТ=1,211,	м2	9,45	14,2	---	14,20	162,50	---	162,50	---
Итого прямые затраты по разделу:											
								7 611,71	2 111,65	5 121,86	19,24
Накладные расходы {118%*0,85*0,9*0,94} от ФОТ (85%) [п.51, п.52, п.58]											
								1 243,60			
Накладные расходы {100%*0,85*0,9*0,94} от ФОТ (72%) [п.55]											
								466,99			
ИТОГО накладных расходов по разделу:											
								1 710,59			
Сметная прибыль {63%*0,9*0,85*0,8} от ФОТ (39%) [п.51, п.52, п.58]											
								570,59			
Сметная прибыль {70%*0,9*0,85*0,8} от ФОТ (43%) [п.55]											
								278,90			
ИТОГО сметной прибыли по разделу:											
								849,49			
ИТОГО по разделу:											
								10 171,79			
Раздел №9: Перегородки											

61	ТЕР10-01-013-4 прим	Устройство перегородок под штукатурку каркасных обшитых с двух сторон досками с утеплителем 8 24 Устройство перегородок под штукатурку с устройством каркаса: каркасных с обшивкой досками и утеплителем ОЗП=8,54; ЭМ=6,68; ЗПМ=8,72; МАТ=4,2; КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-38.2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5; НР: 85% (85%) СП: 39% (39%)	100 м2 перегородки к за вычетом проемов	0,53	11182,26 --- 1401,26	458,12 --- 49,54	9 322,88	34 734,46	10 940,61	3041,12 --- 429,29	20 752,73	125,35 --- 114,6
62	406-0004	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 400 МАТ=5,252;	м3	-4,134	325 ---	---	325,00	-7 056,32	---	---	-7 056,32	---
63	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 МАТ=2,551;	м2	-1,0017	5,3 ---	---	5,30	-13,55	---	---	-13,55	---
64	104-9100-91002	Плиты теплоизоляционные энергетические гидрофобизированные базальтовые ПТЭ-75, размером 2000х1000х50 мм МАТ=2,161;	м3	2,2542	1040 ---	---	1 040,00	5 066,18	---	---	5 066,18	---
Итого прямые затраты по разделу:							32 730,77	10 940,61	3 041,12 429,29	18 749,04	114,60	
Накладные расходы {118%*0,85*0,9*0,94} от ФОТ (85%) [п.61]							9 664,41					
ИТОГО накладных расходов по разделу:							9 664,41					
Сметная прибыль {63%*0,9*0,85*0,8} от ФОТ (39%) [п.61]							4 434,26					
ИТОГО сметной прибыли по разделу:							4 434,26					
ИТОГО по разделу:							46 829,44					

Раздел №10:	Отделочные работы/подвал	100 м2	0,912	2437,63	103,33	1 196,76	19 245,81	12 970,86	1385,28	4 889,67	85,84
65	ТЕР 15-02-016-3	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен									108,03
	13 32. Штукатурка внутренних поверхностей цементно-известковым раствором ОЗП=9,06; ЭМ=9,86; ЗПМ=8,86; МАТ=4,48; КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ	100 м2	0,912	2437,63	103,33	1 196,76	19 245,81	12 970,86	1385,28	4 889,67	85,84
	МДС 81-35.2004 пп 4 7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-38.2004 Пр.3 пп. 1 Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗР=1,2; ТЗМ=1,2; НР 76% (76%) СП 34% (34%)	100 м2	0,912	2437,63	103,33	1 196,76	19 245,81	12 970,86	1385,28	4 889,67	85,84
				1137,54	13,38				162,17		108,03
Итого прямые затраты по разделу:							19 245,81	12 970,86	1385,28	4 889,67	108,03
Накладные расходы {105%*0,85*0,94} от ФОТ (76%) [п.65]							9 981,10				
ИТОГО накладных расходов по разделу:							9 981,10				
Сметная прибыль {55%*0,9*0,85*0,8} от ФОТ (34%) [п.65]							4 465,23				
ИТОГО сметной прибыли по разделу:							4 465,23				
ИТОГО по разделу:							33 692,14				
Раздел №11: Отделочные работы (первый этаж ось 4-6, А-Б)											

66	ТЕР15-01-047-16	Устройство потолков реечных алюминиевых 13.18. Устройство потолков реечных алюминиевых ОЗП=9,06; ЭМ=5,6; ЗПМ=8,72; МАТ=1,15; КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ --- МДС 81-35 2004 пп 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-38 2004 Пр 3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5;	100 м2 поверхность и облицовки	0,0335	45771,66 --- 1434,69	151,97 --- 3,98	44 185,00	2 506,83	751,14	53,46 --- 2,18	1 702,23	108,36 --- 6,26
67	206-1336	Рейка алюминиевая потолочная 100 мм МАТ=1,152; НР- 76% (76%) СП- 34% (34%)	м	-35,175	38,8 ---	---	38,80	-1 572,24	---	---	-1 572,24	---
68	101-9001-90170	Панели стеновые пластиковые "WESTERN VINYL" (Бельгия) Grey White, размером 2700x250 мм, матовая МАТ=1,2;	м2	3,5175	212,3 ---	---	212,30	896,12	---	---	896,12	---
69	ТЕР10-01-022-3 прим	Подшивка к потолкам каркаса из ГКЛ 8.36. Подшивка потолков: плитами древеснополиэтиленовыми ОЗП=8,97; ЭМ=6,7; ЗПМ=1; МАТ=4,48; КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35 2004 пп 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-38 2004 Пр 3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5;	100 м2 потолков	0,1742	2056,62 --- 817,38	52,09 ---	1 187,15	3 243,66	2 203,20	113,99 ---	926,47	67,1 --- 20,16

70	101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм МАТ=4,53;	т.м2	-0,018291	10830	---	10 830,00	-897,35	---	---	-897,35	---
71	120-0011	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм (прокладки) МАТ=2,195;	м2	17,42	39	---	39,00	1 491,24	---	---	1 491,24	---
72	ТЕР10-01-022-3 прим	Подшивка потолков гипсокартонными листами 8.36 Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми ОЗП=8,97; ЭМ=6,7; ЗПМ=1; МАТ=4,48; КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4-7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-38.2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5;	100 м2 потолков	0,3941	2056,62	52,09	1 187,15	7 338,27	4 984,39	257,89	2 095,99	67,1 45,62
73	101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм МАТ=4,53;	т.м2	-0,0413805	10830	---	10 830,00	-2 030,12	---	---	-2 030,12	---
74	120-0011	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм МАТ=2,195;	м2	41,38	39	---	39,00	3 542,33	---	---	3 542,33	---

75	ТЕР15-04-029.4	Оклейка тканями швов листов ГКЛ потолков 13 79 Оклейка тканями стен ОЗП=9,01, ЭМ=6,8, ЗПМ=8,69, МАГ=1,87, КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ МДС 81-35.2004 пп.4 7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25, МДС 81-38.2004 П.р.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5, ЗПМ=1,5, ТЗР=1,5, ТЗМ=1,5, НР=76% (76%) СП=34% (34%)	100 м.2 отделываемой поверхности	0,0871	1127,77 --- 218,33	11,92 --- 0,32	897,52	454,99	295,56	13,24 --- 0,45	146,19	17,27 --- 2,49
76	101-0622	Миткаль Т-2 суровый (суровые) МАГ=1,869,	10м	-1,143623	65,5 ---	---	65,50	-140,01				
77	120-9010	Лента уплотнительная типа Диктунгсбанд МАГ=1,328,	м	11,44	6,25 ---	---	6,25	94,95				

78	ТПР15-02-0194	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 штукатуриваемой поверхности	0,3941	927,95 --- 867,63	44,26 --- 34,73	16,06	1 132,35	1 066,42	64,3 --- 44,71	1,63	63,1 --- 8,58
<p>13.47 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей и (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей ОЗП=9,04; ЗМ=9,83; ЗПМ=8,71; МАТ=1,29.</p> <p>КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ:</p> <p>---</p> <p>МДС 81-35.2004 пп.4,7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46</p> <p>ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25;</p> <p>слой 2 мм</p> <p>ОЗП=0,2; ЗМ=0,2; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2;</p> <p>МДС 81-38.2004 П.р.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения</p> <p>ОЗП=1,5; ЗМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5;</p> <p>НР: 76% (76%) (П: 34% (34%))</p>												
79	402-9110	Смесь растворная сухая МАТ=4,682.	т	0,08915	2500 ---	---	2 500,00	1 043,48		---	1 043,48	---

80	ТЕР15-02-024-2	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями (79,13+36,82) 13.43. Облицовка стен под окраску или оклейку обоями: гипскартонными листами ОЗП=8,98; ЭМ=8,12; ЗПМ=8,72; МАТ=2,46, КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25, МДС 81-38.2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5, НР: 76% (76%) СП: 34% (34%)	100 м2 отдельная поверхность и	1,1595	5957,96 --- 749,2	92,63 --- 36,32	5 116,13	29 684,89	13 456,36	1635,23 --- 688,55	14 593,10	60,76 --- 121,53
81	ТЕР10-06-038-1	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) оконным проемом (санузел) 8.137. Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой ОЗП=9,03; ЭМ=5,92; ЗПМ=1, МАТ=1,79, КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25, МДС 81-38.2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5, НР: 85% (85%) СП: 39% (39%)	100 м2 стены за вычетом проемов	0,2429	16930,29 --- 920,88	17,13 --- ---	15 992,28	10 483,72	3 484,23	46,19 --- ---	6 953,30	72 --- 30,17
82	120-0016	Листы гипсоволокнистые ГВЛ 10 мм МАТ=2,58;	м2	-25,9903	49,5 ---	---	49,50	-3 319,22		-3 319,22		

83	101-0771-00005	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщиной 12,5 мм (санузел) МАТ=2,491.	м2	25,9903	51,7 ---	---	---	51,70	3 347,16	---	---	3 347,16	---
84	ТЕР10-05-009-1	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПП и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) оконным проемом 8 127 Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПП и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой ОЗП=9,03; ЭМ=5,92; ЗПМ=1; МАТ=1,65; КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: ---	100 м2 стены за вычетом проемов	0,4847	15431,34 --- 908,09	17,13 ---	---	14 506,12	18 549,63	6 856,13	92,16 ---	11 601,34	71 --- 59,36
		МДС 81-35 2004 пп 4 7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-38 2004 Пп 3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5; НР: 85% (85%) СП: 39% (39%)											

85	ТЕР 5-04-005-2	Окраска поливинилцелатными водоземлюстойными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3941	1123,78 --- 214,16	8,82 --- 0,16	900,80	1 941,78	1 311,77	44,25 --- 1,03	585,76	16,94 --- 11,52
КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ												

МДС 81-35.2004 пп.4 7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46												
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25;												
МДС 81-38.2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения												
ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5;												
ИР: 76% (76%) СП: 34% (34%)												
Итого прямые затраты по разделу:												
Накладные расходы {105%*0,85*0,9*0,94} от ФОТ (76%) п.66, п.75, п.78, п.80, п.85												
Накладные расходы {118%*0,85*0,9*0,94} от ФОТ (85%) п.69, п.72, п.81, п.84												
ИТОГО накладных расходов по разделу:												
Сметная прибыль {55%*0,9*0,85*0,8} от ФОТ (34%) п.66, п.75, п.78, п.80, п.85												
Сметная прибыль {63%*0,9*0,85*0,8} от ФОТ (39%) п.69, п.72, п.81, п.84												
ИТОГО сметной прибыли по разделу:												
ИТОГО по разделу:												
Раздел №12: Отделочные работы (второй этаж, кв. 6)												
									77 792,46	34 409,40	2 320,71 736,92	41 062,35 305,79
									13 389,96			
									14 898,76			
									28 288,72			
									5 990,24			
									6 835,90			
									12 826,14			
									118 907,32			

86	ТЕР15-01-047-16	Устройство потолков реечных алюминиевых 13 18 Устройство потолков реечных алюминиевых ОЗП=9,06, ЭМ=5,6, ЗПМ=8,72, МАТ=1,15, КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35 2004 пп.4 7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25; МДС 81-38 2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5, ЗПМ=1,5, ТЗР=1,5, ТЗМ=1,5; НР: 76% (76%) СП: 34% (34%)	100 м2 поверхност и облицовки	0,0297	45771,66 1434,69	151,97 3,98	44 185,00	2 222,46	665,93	47,39 1,93	1 509,14	108,36 5,55
87	206-1336	Рейка алюминиевая потолочная 100 мм МАТ=1,152, НР: 76% (76%) СП: 34% (34%)	м	-31,185	38,8		38,80	-1 393,90			-1 393,90	
88	101-9001-90170	Панели стеновые пластиковые "WESTERN VINYL" (белгия): Grey White, размером 2700x250 мм, матовая МАТ=1,2,	м2	3,1185	212,3		212,30	794,47			794,47	
89	ТЕР10-01-022-3 прим	Подшивка к потолкам каркаса из ГКЛ 8 36. Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми ОЗП=8,97, ЭМ=6,7, ЗПМ=1, МАТ=4,48; КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35 2004 пп.4 7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25; МДС 81-38 2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5, ЗПМ=1,5, ТЗР=1,5, ТЗМ=1,5;	100 м2 потолков	0,2267	2056,62 817,38	52,09	1 187,15	4 221,23	2 867,19	148,35	1 205,69	67,1 26,24

90	101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм МАТ=4,53;	т.м2	-0,0238035	10830	---	---	10 830,00	-1 167,79	---	-1 167,79	---
91	120-0011	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм (прокладки) МАТ=2,195;	м2	22,67	39	---	---	39,00	1 940,67	---	1 940,67	---
92	ТЕР10-01-022-3 прим	Подшивка потолков ГКЛ (1й слой) 8.36. Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми ОЗП=8,97; ЭМ=6,7; ЗПМ=1; МАТ=4,48; КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-38.2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5;	100 м2 потолков	0,513	2056,62 817,38	52,09	---	1 187,15	9 552,24	6 488,18	2 728,36	67,1 59,38
93	101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм МАТ=4,53;	т.м2	-0,053865	10830	---	---	10 830,00	-2 642,62	---	-2 642,62	---
94	120-0011	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм МАТ=2,195;	м2	53,87	39	---	---	39,00	4 611,54	---	4 611,54	---

95	ТЕР10-01-022-3 прим	Подшивка потолков ГКЛ (2й слой) 8.36 Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми ОЗП=8,97, ЭМ=6,7, ЗПМ=1, МАТ=4,48, КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25; МДС 81-38.2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5, ЗПМ=1,5, ТЗР=1,5, ТЗМ=1,5, НР= 85% (85%) СП= 39% (39%) Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм МАТ=4,53,	100 м2 потолков	0,513	2056,62 817,38	52,09 ---	1 187,15	9 552,24	6 488,18	335,7 ---	2 728,36	67,1 59,38
96	101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм МАТ=4,53,	т. м2	-0,053865	10830 ---	---	10 830,00	-2 642,62		---	-2 642,62	---
97	120-0011	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм МАТ=2,195,	м2	53,87	39 ---	---	39,00	4 611,54		---	4 611,54	---
98	ТЕР15-04-029-4	Оклеивка тканями швов листов ГКЛ потолков 13.79 Оклеивка тканями стен ОЗП=9,01, ЭМ=6,8, ЗПМ=8,69, МАТ=1,87, КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25; МДС 81-38.2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5, ЗПМ=1,5, ТЗР=1,5, ТЗМ=1,5,	100 м2 отделываемой поверхности и	0,1134	1127,77 218,33	11,92 0,32 ---	897,52	592,36	384,80	17,23 0,59 ---	190,33	17,27 3,38 ---

103	ТЕР15-02-024-2	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями (31,83+11,33) 13.43. Облицовка стен под окраску или оклейку обоями гипскартонными листами ОЗП=8,98, ЭМ=8,12, ЗПМ=8,72, МАТ=2,46, КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25, МДС 81-38.2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5, ЗПМ=1,5, ТЗР=1,5, ТЗМ=1,5, НР: 76% (76%) СП: 34% (34%)	100 м2 отдельные мой поверхност и	0,4316	5957,96 --- 749,2	92,63 --- 36,32	5 116,13	11 049,59	5 008,93	608,68 --- 256,3	5 431,98	60,76 --- 45,24
104	ТЕР10-06-038-1	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПП и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) оконным проемом (санузел) 8.137. Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПП и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой ОЗП=9,03, ЭМ=5,92, ЗПМ=1, МАТ=1,79, КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25, МДС 81-38.2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5, ЗПМ=1,5, ТЗР=1,5, ТЗМ=1,5, НР: 83% (83%) СП: 39% (39%)	100 м2 стены за вычетом проемов	0,201	16930,29 --- 920,88	17,13 ---	15 992,28	8 675,29	2 883,21	38,22 ---	5 753,86	72 --- 24,96
105	120-0016	Листы гипсоволокнистые ГВЛ 10 мм МАТ=2,58;	м2	-21,507	49,5 ---	---	49,50	-2 746,67	---	-2 746,67	---	

106	101-0771-00005	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщиной 12,5 мм (санузел) МАТ=2,491;	м2	21,507	51,7	---	51,70	2 769,77	---	2 769,77	---
107	ТЕР15-04-0005-2	Окраска поливинилхлоридными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков и 13.52. Окраска внутренних поверхностей зданий водными составами: вододисперсионная ОЗП=9,01, ЭМ=6,79, ЗПМ=8,69, МАТ=1,65, КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-38.2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5; НР: 76% (76%) СП: 34% (34%)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,513	1123,78 214,16	8,82 0,16	900,80	2 527,61	57,6 1,34	762,48	16,94 14,99
Итого прямые затраты по разделу:											
				55 300,95	27 882,11	1 672,57 318,35	25 746,27	250,29			
Накладные расходы {105%*0,85*0,9*0,94} от ФОТ (76%) [п.101, п.103, п.107, п.86, п.98]				7 200,01							
Накладные расходы {118%*0,85*0,9*0,94} от ФОТ (85%) [п.104, п.89, п.92, п.95]				15 917,74							
ИТОГО накладных расходов по разделу:				23 117,75							
Сметная прибыль {55%*0,9*0,85*0,8} от ФОТ (34%) [п.101, п.103, п.107, п.86, п.98]				3 221,06							
Сметная прибыль {63%*0,9*0,85*0,8} от ФОТ (39%) [п.104, п.89, п.92, п.95]				7 303,43							
ИТОГО сметной прибыли по разделу:				10 524,49							
ИТОГО по разделу:				88 943,19							
Раздел №13: Отделочные работы (второй этаж кв. 7)											

108	ТЕР15-01-047-16	Устройство потолков реечных алюминиевых 13.18 Устройство потолков реечных алюминиевых ОЗП=9,06; ЭМ=5,6; ЗПМ=8,72; МАТ=1,15; КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-38.2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилье дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5;	100 м2 поверхност и облицовки	0,0297	45771,66 --- 1434,69	151,97 --- 3,98	44 185,00	2 222,46	665,93	47,39 --- 1,93	1 509,14	108,36 --- 5,55
109	206-1336	Рейка алюминиевая потолочная 100 мм МАТ=1,152; ИР: 76% (76%) СП: 34% (34%)	м	-31,185	38,8 ---	---	38,80	-1 393,90	---	---	-1 393,90	---
110	101-9001-90170	Панели стеновые пластиковые "WESTERN VINYL" (Бельгия) Grey White, размером 2700x250 мм, матовая МАТ=1,2;	м2	3,1185	212,3 ---	---	212,30	794,47	---	---	794,47	---
111	ТЕР10-01-022-3 прим	Подшивка к потолкам каркаса из ГКЛ 8.36. Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми ОЗП=8,97; ЭМ=6,7; ЗПМ=1; МАТ=4,48; КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-38.2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилье дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5;	100 м2 потолков	0,1874	2056,62 --- 817,38	52,09 ---	1 187,15	3 489,45	2 370,15	122,63 ---	996,67	67,1 --- 21,69

112	101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм МАТ=4,53;	т м2	-0,019677	10830	---	---	10 830,00	-965,34	---	-965,34	---
113	120-0011	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм (прокладки) МАТ=2,195;	м2	18,74	39	---	---	39,00	1 604,24	---	1 604,24	---
114	ТЕ:10-01-022-3 прим	Подшивка потолков ГКЛ (1й слой) 8.36. Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми ОЗП=8,97; ЭМ=6,7; ЗПМ=1; МАТ=4,48; КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- М/С 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ., аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25; М/С 81-38.2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилье дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5;	100 м2 потолков	0,4239	2056,62 817,38	52,09 ---	---	1 187,15	7 893,16	277,39 ---	2 254,48	67,1 --- 49,07
115	101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм МАТ=4,53;	т м2	-0,0445095	10830	---	---	10 830,00	-2 183,64	---	-2 183,64	---
116	120-0011	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм МАТ=2,195;	м2	44,51	39	---	---	39,00	3 810,28	---	3 810,28	---

117	ТЕР10-01-022-3 прим	Подшивка потолков ГКЛ (2й слой) 8 36 Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми ОЗП=8,97, ЭМ=6,7, ЗПМ=1, МАТ=4,48; КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25; МДС 81-38.2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5, ЗПМ=1,5, ТЗР=1,5, ТЗМ=1,5; ИП= 85% (85%) СП= 39% (39%)	100 м2 потолков	0,4239	2056,62 817,38	52,09 ---	1 187,15	7 893,16	5 361,29	277,39 ---	2 254,48	67,1 --- 49,07
118	101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм МАТ=4,53;	т.м2	-0,0445095	10830 ---	---	10 830,00	-2 183,64			-2 183,64	---
119	120-0011	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм МАТ=2,195;	м2	44,51	39 ---	---	39,00	3 810,28			3 810,28	---
120	ТЕР15-04-029.4	Оклеяка тканями швов листов ГКЛ потолков 13.79. Оклеяка тканями: стены ОЗП=9,01; ЭМ=6,8, ЗПМ=8,69, МАТ=1,87; КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-38.2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5;	100 м2 отделываемой поверхности	0,0937	1127,77 218,33	11,92 0,32	897,52	489,46	317,96	14,24 0,49	157,26	17,27 --- 2,79

121	101-0622	Миткаль, 1-2 суровый (суровые) МАТ=1,869,	10м	НР: 76% (76%) СП: 34% (34%)	-1,230281	65,5	---	---	65,50	-150,60	---	---	-150,60	---
122	120-9010	Лента уплотнительная типа Дихтугсбанд МАТ=1,328,	м		12,3	6,25	---	---	6,25	102,10	---	---	102,10	---
123	ТЕР15-02-019-4	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков 13.47 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей и (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей ОЗП=9,04; ЭМ=9,83; ЗПМ=8,71; МАТ=1,29; КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25; слой 2 мм ОЗП=0,2; ЭМ=0,2; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2; МДС 81-38.2004 Пр. 3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5;	100 м2 штукатур и и поверхност		0,4239	927,95 867,63	44,26 34,73	16,06	1 217,98	1 147,06	69,16 48,09	1,76	63,1 9,23	
124	402-9110	Смесь растворная сухая МАТ=4,682,	т	НР: 76% (76%) СП: 34% (34%)	0,09589	2500	---	---	2 500,00	1 122,37	---	---	1 122,37	---

125	ТЕР10-05-009-2	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом	100 м2 стены за вычетом проемов	0,5696	16364,98 --- 856,93	12,2 ---	15 495,85	22 243,89	7 603,13	77,14 ---	14 563,62	67 --- 65,83
		8.127 Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой ОЗП=9,03; ЭМ=5,92; ЗПМ=1; МАТ=1,65; КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-38.2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5; НР- 85% (85%) СП- 39% (39%)										
126	ТЕР10-06-038-1	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) оконным проемом	100 м2 стены за вычетом проемов	0,198	16930,29 --- 920,88	17,13 ---	15 992,28	8 545,80	2 840,17	37,65 ---	5 667,98	72 --- 24,59
		8.137 Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой ОЗП=9,03; ЭМ=5,92; ЗПМ=1; МАТ=1,79; КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-38.2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5; НР- 85% (85%) СП- 39% (39%)										
127	120-0016	Листы гипсоволокнистые ГВЛ 10 мм МАТ=2,58;	м2	-21,186	49,5 ---	---	49,50	-2 705,67		---	-2 705,67	---

128	101-0771-00005	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщиной 12,5 мм (санузел) МАТ=2,491;	м2	21,186	51,7	---	51,70	2 728,44	---	2 728,44	---	---
129	ТЕР15-04-0005-2	Окраска поливинилхлоридными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков и 13.52. Окраска внутренних поверхностей зданий водными составами вододисперсионная ОЗП=9,01; ЭМ=6,79; ЗПМ=8,69; МАТ=1,65; КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ. МДС 81-35-2004 пп 4 7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-38-2004 Пр 3 пп 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5; ИР: 76% (76%) СП: 34% (34%)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4239	1123,78	8,82 0,16	900,80	2 088,61	1 410,96	47,6 1,11	630,05	16,94 12,39
Итого прямые затраты по разделу:												
								60 473,36	27 077,94	970,59	32 424,83	240,21
								2 731,07				
								20 005,63				
								22 736,70				
								1 221,79				
								9 179,05				
								10 400,84				
								93 610,90				
Раздел №14: Отделочные работы (второй этаж, кв. 8)												

130	ТЕР15-01-047-16	Устройство потолков реечных алюминиевых 13 18 Устройство потолков реечных алюминиевых ОЗП=9,06, ЭМ=5,6, ЗПМ=8,72, МАТ=1,15, КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ --- МДС 81-35 2004 пп.4 7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25, МДС 81-38 2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5, ЗПМ=1,5, ТЗР=1,5, ТЗМ=1,5;	100 м2 поверхност и облицовки	0,0335	45771,66 --- 1434,69	151,97 --- 3,98	44 185,00	2 506,83	751,14	53,46 --- 2,18	1 702,23	108,36 --- 6,26
131	206-1336	Рейка алюминиевая потолочная 100 мм МАТ=1,152, НР: 76% (76%) СП: 34% (34%)	м	-35,175	38,8 ---	---	38,80	-1 572,24	---	---	-1 572,24	---
132	101-9001-90170	Панели стеновые пластиковые "WESTERN VINYL" (Бельгия), Grey White, размером 2700x250 мм, матовая МАТ=1,2,	м2	3,5175	212,3 ---	---	212,30	896,12	---	---	896,12	---
133	ТЕР10-01-022-3 прим	Подшивка к потолкам каркаса из ГКЛ 8.36 Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми ОЗП=8,97, ЭМ=6,7, ЗПМ=1, МАТ=4,48, КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ --- МДС 81-35 2004 пп.4 7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25; МДС 81-38 2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5, ЗПМ=1,5, ТЗР=1,5, ТЗМ=1,5;	100 м2 ПОТОЛКОВ	0,1742	2056,62 --- 817,38	52,09 ---	1 187,15	3 243,66	2 203,20	113,99 ---	926,47	67,1 --- 20,16

134	101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм МАТ=4,53;	т.м2	-0,018291	10830	---	---	10 830,00	-897,35	---	---	-897,35	---
135	120-0011	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм (прокладки) МАТ=2,195;	м2	17,42	39	---	---	39,00	1 491,24	---	---	1 491,24	---
136	ТЕР10-01-022-3 прим	Подшивка потолков ГКЛ (1й слой) 8.36. Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми ОЗП=8,97; ЭМ=6,7; ЗПМ=1; МАТ=4,48; КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ --- МДС 81-35.2004 пп. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-38.2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5;	100 м2 потолков	0,3941	2056,62	---	---	1 187,15	7 338,27	4 984,39	257,89	2 095,99	67,1 45,62
137	101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм МАТ=4,53;	т.м2	-0,0413805	10830	---	---	10 830,00	-2 030,12	---	---	-2 030,12	---
138	120-0011	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм МАТ=2,195;	м2	41,38	39	---	---	39,00	3 542,33	---	---	3 542,33	---

139	ТЕР10-01-022-3 прим	Подшивка потолков ГКЛ (2й слой) 8 36 Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми ОЗП=8,97; ЭМ=6,7; ЗПМ=1; МАТ=4,48; КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МЛС 81-35 2004 пп 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25; МЛС 81-38 2004 Пр 3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5; <i>НР 85% (85%) СП 39% (39%)</i>	100 м2 потолков	0,3941	2056,62 817,38	52,09 ---	1 187,15	7 338,27	4 984,39	257,89 ---	2 095,99	67,1 45,62
140	101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм МАТ=4,53;	т.м.2	-0,0413805	10830 ---	---	10 830,00	-2 030,12			-2 030,12	---
141	120-0011	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм МАТ=2,195;	м2	41,38	39 ---	---	39,00	3 542,33			3 542,33	---
142	ТЕР15-04-029-4 прим	Оклейка тканями швов листов ГКЛ потолков 13 79. Оклейка тканями: стен ОЗП=9,01; ЭМ=6,8; ЗПМ=8,69; МАТ=1,87; КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МЛС 81-35 2004 пп 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25; МЛС 81-38 2004 Пр 3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5;	100 м2 отделываемой поверхности	0,0871	1127,77 218,35	11,92 0,32	897,52	454,99	295,56	13,24 0,45	146,19	17,27 2,59

143	101-0622	Миткаль Т-2 суровый (суровые) МАТ=1,869.	10м	-1,143623	65,5	---	65,50	-140,01	---	-140,01	---
144	120-9010	Лента уплотнительная типа Дихтунгсбанд МАТ=1,328.	м	11,44	6,25	---	6,25	94,95	---	94,95	---
145	ТЕР15-02-019-4	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков 13.47 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей ОЗП=9,04; ЭМ=9,83; ЗПМ=8,71; МАТ=1,29; КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ МДС 81-35:2004 пп.4,7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ГЗР=1,15; ТЗМ=1,25; Слой 2 мм ОЗП=0,2; ЭМ=0,2; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2; МДС 81-38:2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ГЗР=1,5; ТЗМ=1,5.	100 м2 штукатур и поверхност и	0,3941	927,95 867,63	44,26 34,73	16,06	1 132,35	1 066,42	64,3 44,71	63,1 8,58
146	402-9110	Смесь, растворная сухая МАТ=4,682.	т	0,08915	2500	---	2 500,00	1 043,48	---	1 043,48	---

147	ТЕР15-02-024-2	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями (79,13+36,82) 13.43. Облицовка стен под окраску или оклейку обоями - гипсоволокнистыми листами ОЗП=8,98; ЭМ=8,12; ЗПМ=8,72; МАТ=2,46; КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп. 4, 7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-38.2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилье дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5; НР: 76% (76%) СП: 3,4% (3,4%)	100 м2 отделываемой поверхности	1,1595	5957,96 --- 749,2	92,63 --- 36,32	5 116,13	29 684,89	13 456,56	1635,23 --- 688,55	14 593,10	60,76 --- 121,53
148	ТЕР10-06-038-1	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПП и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С.665), оконным проемом (санузел) 8.137. Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПП и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой ОЗП=9,03; ЭМ=5,92; ЗПМ=1; МАТ=1,79; КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп. 4, 7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-38.2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилье дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5; НР: 85% (85%) СП: 39% (39%)	100 м2 стен за вычетом проемов	0,2429	16930,29 --- 920,88	17,13 ---	15 992,28	10 483,72	3 484,23	46,19 ---	6 953,30	72 --- 30,17

149	ТЕР10-05-009-1	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом	100 м2 стены за вычетом проемов	0,4847	15431,34 --- 908,09	17,13 ---	14 506,12	18 549,63	6 856,13	92,16 ---	11 601,34	71 --- 59,36
		8.127 Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой ОЗП=9,03; ЭМ=5,92; ЗПМ=1; МАТ=1,65; КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ ---										
		МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-38.2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5; НР: 85% (85%) СП: 39% (39%)										
150	ТЕР15-04-005-2	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3941	1123,78 --- 214,16	8,82 --- 0,16	900,80	1 941,78	1 311,77	44,25 ---	585,76	16,94 --- 11,52
		13.52. Окраска внутренних поверхностей зданий водными составами: водоэмульсионная ОЗП=9,01; ЭМ=6,79; ЗПМ=8,69; МАТ=1,65; КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ ---										
		МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-38.2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5; НР: 76% (76%) СП: 34% (34%)										
Итого прямые затраты по разделу:								86 615,00	39 393,79	2 578,60 736,92	44 642,61	351,41
Накладные расходы (105%*0,85*0,9*0,94) от ФОТ (76%) [п.130, п.142, п.145, п.147, п.150]								13 389,96				
Накладные расходы (118%*0,85*0,9*0,94) от ФОТ (85%) [п.133, п.136, п.139, п.148, п.149]								19 135,49				

153	ТЕР10-01-022-3 прим	Подшивка потолков ГКЛ (2й слой) 8.36 Подшивка потолков плитами древеснополиэтиленовыми ОЗП=8,97; ЭМ=6,7; ЗПМ=1; МАТ=4,48; КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-38.2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5; НР: 85% (85%) (П: 39% (39%))	100 м2 потолков	0,1711	2056,62 817,38	52,09 ---	1 187,15	3 185,93	2 163,99	111,96 ---	909,98	67,1 19,8
154	101-0684	Плиты древеснополиэтиленовые сухого способа производства группы А твердые марки ГС-400 толщиной 5 мм МАТ=4,53;	т.м2	-0,0179655	10830 ---	---	10 830,00	-881,40			-881,40	
155	120-0011	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм МАТ=2,195;	м2	17,97	39 ---	---	39,00	1 538,32			1 538,32	
156	ТЕР15-04-029-4	Оклейка тканями стен 13.79 Оклейка тканями стен ОЗП=9,01; ЭМ=6,8; ЗПМ=8,69; МАТ=1,87; КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-38.2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5;	100 м2 отделываемой поверхности	0,062	1127,77 218,33	11,92 0,32	897,52	323,87	210,39	9,42 0,32	104,06	17,27 1,85

157	101-0622	Миткаль Т-2 суровый (суровые) МАТ=1,869.	10м	0.81406	65.5	---	65.50	-99,66	---	-99,66	---	---
158	120-9010	Лента уплотнительная типа Дикхунгебад МАТ=1,328.	м	8.14	6.25	---	6.25	67,57	---	67,57	---	---
159	ТЕР15-02-019-4	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков 13.47 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей и (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей ОЗП=9,04, ЭМ=9,83, ЗПМ=8,71, МАТ=1,29, КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4 7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25, слой 2 мм ОЗП=0,2, ЭМ=0,2, ЗПМ=0,2, МАТ=0,2, МДС 81-38.2004 П.р.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5, ЗПМ=1,5, ТЗР=1,5, ТЗМ=1,5;	100 м2 штукатур и поверхност	0.1711	927,95 867,63	44,26 34,73	16,06	491,62	462,99	27,92 19,41	0,71 3,72	63,1
160	402-9110	Смесь растворная сухая МАТ=4,682.	т	0.0387	2500	---	2.500,00	452,98	---	452,98	---	---

161	ТЕР15-04-005-1	Окраска поливинилцелатными водоземлюсыонными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен 13.52. Окраска внутренних поверхностей зданий водными составами: водоземлюсыонная ОЗП=9,01; ЭМ=6,79; ЗПМ=8,69; МАТ=1,65; КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ --- МДС 81-35.2004 пп.4 7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-38.2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5.	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,415	1021,51 --- 191,91	7,87 --- 0,16	821,73	6 280,85	4 220,54	141,78 --- 3,69	1 918,53	15,18 --- 37,05
162	ТЕР15-04-005-2	Окраска поливинилцелатными водоземлюсыонными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков 13.52. Окраска внутренних поверхностей зданий водными составами: водоземлюсыонная ОЗП=9,01; ЭМ=6,79; ЗПМ=8,69; МАТ=1,65; КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ --- МДС 81-35.2004 пп.4 7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-38.2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5;	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,284	1123,78 --- 214,16	8,82 --- 0,16	900,80	1 399,30	945,30	31,89 --- 0,74	422,11	16,94 --- 8,3
Итого прямые затраты по разделу:								79 641,63	32 379,19	576,44 24,16	46 686,00	281,78
Накладные расходы (118%*0,85*0,9*0,94) от ФОТ (85%) [п.151, п.152, п.153]								22 558,98				
Накладные расходы (105%*0,85*0,9*0,94) от ФОТ (76%) [п.156, п.159, п.161, п.162]								4 456,16				

ИТОГО накладных расходов по разделу:												
Сметная прибыль {63%*(0,9*0,85*0,8)} от ФОТ (39%) п.151, п.152, п.153												
Сметная прибыль {55%*(0,9*0,85*0,8)} от ФОТ (34%) п.156, п.159, п.161, п.162												
ИТОГО сметной прибыли по разделу:												
ИТОГО по разделу:												
Раздел №16: Полы												
163	ТЕР6-01-001-1	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,045	10319,7	2340,76	6 004,34	2 902,76	1 290,60	1331,16	281,00	180
		4.1. Бетонная подготовка	бетона,		---	---				---		---
		ОЗП=8,42, ЭМ=6,74, ЗПМ=8,72, МАТ=1,04;	бутобетона		1974,6	286,74				210,97		13,97
		КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ:	и									
		МДС 81-35 2004 пп.4.7 Работы выполняемые при	железобесто									
		ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,	на в деле									
		аналогичные технологическим процессам в новом										
		строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46										
		ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25,										
		МДС 81-38 2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих										
		зданий (включая жилые дома) без расселения										
		ОЗП=1,5, ЭМ=1,5, ЗПМ=1,5, ТЗР=1,5, ТЗМ=1,5;										
		НР: 76% (76%)										
		СП: 40% (40%)										
164	401-0003	Бетон тяжёлый, класс В 7,5 (М100)	м3	4,59	452	---	452,00	10 925,26		---	10 925,26	---
		МАТ=5,266,			---							
165	204-9001-90029	Каркас плоский, арматура Вр-I диаметром 4 мм	т	0,0977	12993	---	12 993,00	3 563,26		---	3 563,26	---
		МАТ=2,807,			---							

166	ТЕР11-01-033-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм 9.43 Устройство по готовому основанию покрытий полов, дощатых ОЗП=8,96; ЭМ=6,95; ЗПМ=8,71; МАТ=3,45; КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4,7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-38.2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5; НР: 88% (88%) СП: 46% (46%)	100 м2 покрытый	0,7882	935,35 --- 730,46	102,39 --- 9,24	102,50	10 229,17	8 898,77	1051,67 --- 118,94	278,73	60,72 --- 82,56
167	203-0344	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП1-27, толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм МАТ=5,223;	м3	2,33508	2153 ---	---	2 153,00	26 258,27		---	26 258,27	---
168	ТЕР11-01-004-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой 9.10. Устройство гидроизоляции полов оклеечной рулонными материалами ОЗП=9,02; ЭМ=6,66; ЗПМ=8,72; МАТ=3,36; КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4,7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-38.2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5; НР: 88% (88%) СП: 46% (46%)	100 м2 изолируемо й поверхност и	0,04	3483,59 --- 465,29	55,84 --- 3,66	2 962,46	715,63	289,59	27,89 --- 2,39	398,15	32,86 --- 2,27

169	ТЕР11-01-011-3	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм /40 мм/ легковесных 9.22 Устройство стяжек: цементных, бетонных, легковесных ОЗП=8,52; ЭМ=8,64; ЗПМ=8,72; МАТ=4,66; КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ --- МДС 81-35.2004 пп 4-7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-38.2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5; НР: 88% (88%) СП: 46% (46%)	100 м2 стяжки	0,04	1588,66 --- 446,15	31,79 --- 20,23	1 110,72	489,92	262,28	20,6 --- 13,23	207,04	40,65 --- 2,8
170	ТЕР11-01-011-4	Устройство стяжек бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к нормам 11-01-011-03 9.22. Устройство стяжек: цементных, бетонных, легковесных ОЗП=8,52; ЭМ=8,64; ЗПМ=8,72; МАТ=4,66; КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ --- МДС 81-35.2004 пп 4-7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; МДС 81-38.2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5; НР: 88% (88%) СП: 46% (46%)	100 м2 стяжки	0,04	269,98 --- 5,49	5,8 --- 3,35	258,69	220,82	12,91	15,03 --- 8,76	192,88	0,5 --- 0,14

171	ТЕР11-01-027-6	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных 9.36 Устройство по готовому основанию покрытий полов: покрытий из плиток керамических на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях ОЗП=8,98, ЭМ=8,7, ЗПМ=8,72, МАТ=2,03, КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ ---	100 м2 покрытия	0,04	3284,43 ---	134,77 ---	1 672,77	1 138,88	915,11	87,94 43,96	135,83	119,78 8,26				
172	101-0287-00003	МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25, МДС 81-38.2004 Пр.3 пп. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5, ЗПМ=1,5, ТЗР=1,5, ТЗМ=1,5; НП= 88% (88%) СП= 46% (46%) Плитка керамическая половая "Керамин-Август II" 30x30см МАТ=1,647;	м2	4,08	192,01 ---	---	192,01	1 290,26	1 290,26	---	---	---				
Итого прямые затраты по разделу:												57 734,23	11 669,26	2 534,29 398,25	43 530,68	110,00
Накладные расходы {105%*0,85*0,9*0,94} от ФОТ (76%) [п.163]												1 141,19				
Накладные расходы {123%*0,85*0,9*0,94} от ФОТ (88%) [п.166, п.168, п.169, п.170, п.171]												9 298,02				
ИТОГО накладных расходов по разделу:												10 439,21				
Сметная прибыль {65%*0,9*0,85*0,8} от ФОТ (40%) [п.163]												600,63				
Сметная прибыль {75%*0,9*0,85*0,8} от ФОТ (46%) [п.166, п.168, п.169, п.170, п.171]												4 860,33				
ИТОГО сметной прибыли по разделу:												5 460,96				
ИТОГО по разделу:												73 634,40				
Раздел №17: Оконные проемы																

173	ТЕР10-01-034-5	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м ² двухстворчатых	100 м ² проёмов	0,0569	22366,06 --- 2312,49	546,77 --- 28,04	19 506,80	4 413,54	2 038,25	388,5 --- 26,06	1 986,79	187,55 --- 18,41
		8.50. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей ОЗП=8,98; ЭМ=6,66; ЗПМ=8,71; МАТ=1,79; КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ --- МДС 81-35.2004 пп 4 7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-38.2004 Пр.3 пп 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5; ИП: 118%*(0,85*(0,9*(0,94 (85%)) СП: 63%*(0,8*(0,85*(0,9 (39%)) МАТ=1,541;										
174	203-9095-90006	Пластиковое окно двухстворчатое с вертикальным импостом, одна часть - глухая в створку, другая - поворотно-откидная (без стоимости слива, откосов, подоконника)	м ²	5,69	2503 ---	---	2 503,00	21 947,03		---	21 947,03	---
		МАТ=1,541;										
175	ТЕР10-01-035-1	Установка подоконных досок из ПВХ, в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м.п.	0,023	5741,38 --- 254,92	15,26 --- 0,64	5 471,20	368,20	90,62	4,51 --- 0,24	273,07	21,19 --- 0,84
		8.51. Установка подоконных досок из ПВХ ОЗП=8,96; ЭМ=6,85; ЗПМ=8,67; МАТ=2,17; КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ --- МДС 81-35.2004 пп 4 7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-38.2004 Пр.3 пп 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5;										

176	203-9055-90002	НП: 85% (85%) СП: 39% (39%) М	2,3	395	---	395,00	627,77	---	---	627,77	---	---
		Подоконники пластиковые, длиной 6м, 300мм МАТ=0,691										
Итого прямые затраты по разделу:												
							27 356,54	2 128,87	393,01	24 834,66	19,25	
Накладные расходы {118%*0,85*0,9} от ФОТ (118%*0,85*0,9*0,94) п.173												
Накладные расходы {118%*0,85*0,9*0,94} от ФОТ (85%) п.175												
ИТОГО накладных расходов по разделу:												
							1 754,66	77,23				
Сметная прибыль: {63%*0,8*0,85} от ФОТ (63%*0,8*0,85*0,9) п.173												
							1 831,89					
Сметная прибыль: {63%*0,9*0,85*0,8} от ФОТ (39%) п.175												
							805,08					
ИТОГО сметной прибыли по разделу:												
							35,44					
ИТОГО по разделу:												
							840,52					
							30 028,95					
Раздел №18: Огнебиозащита												
177	ТЕР10-01-088-1	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1000 м2 обработанной поверхности	0,4709	5194,03	106,4	4 697,86	9 769,76	1 895,42	397,04	7 477,30	31,61
		8 88. Огнезащита деревянных конструкций ОЗП=8,98; ЭМ=6,34; ЗПМ=8,71; МАТ=3,38, КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25, НП: 85% (85%) СП: 39% (39%)			389,77	3,66				18,73		17,12
178	ТЕР10-01-087-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, блоков, стропил, мауэрлатов	10 м3 древесины в конструкции	1,088	1491,95	31,06	1 357,35	6 422,71	1 163,34	267,79	4 991,58	8,5
		8 88. Огнезащита деревянных конструкций ОЗП=8,98; ЭМ=6,34; ЗПМ=8,71; МАТ=3,38, КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25, НП: 85% (85%) СП: 39% (39%)			103,54	0,8				9,47		10,64
Итого прямые затраты по разделу:												
								16 192,47	3 058,76	604,83	12 468,88	

Накладные расходы {118%*0,85*0,9*0,94} от ФОТ (85%) [п.177, п.178]										28,20	27,76
ИТОГО накладных расходов по разделу:											
Сметная прибыль {63%*0,9*0,85*0,8} от ФОТ (39%) [п.177, п.178]											
ИТОГО сметной прибыли по разделу:											
ИТОГО по разделу:											
Раздел №19: Вывоз мусора											
179 311-01-146-1	Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную (погрузка) 146-1 погрузка ОЗП=7,61, ЭМ=5,96, ЗПМ=7,61; НР- 100%*0,94 (94%) СП- 60%*0,9 (54%)	тонна	1	36,65 ---	30,81 ---	228,07	44,44	183,63 ---	0,58 ---		
180 311-01-150-1	Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках прочие материалы, детали (с использованием погрузчика), (погрузка) 100-1 погрузка ОЗП=8,42, ЭМ=9,72, ЗПМ=10,45; НР- 100%*0,94 (94%) СП- 60%*0,9 (54%)	тонна	71,1	10,82 ---	7,65 ---	7 184,59	1 897,78	5286,81 ---	0,29 ---		
181 СЦПЗ-3-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км. класс груза I п.1.1. В том числе: автосамосвалами ЭМ=5,96, ЗПМ=5,96; НР- 100%*0,94 (94%) СП- 60%*0,9 (54%)	т	72,1	26,24 ---	26,24 ---	11 275,72	11275,72	---	---		
Итого прямые затраты по разделу:										1 942,22	16 746,16
Накладные расходы {100%} от ФОТ (100%*0,94) [п.179, п.180]											21,20
ИТОГО накладных расходов по разделу:										1 352,23	
Сметная прибыль {60%} от ФОТ (60%*0,9) [п.179, п.180]											
ИТОГО сметной прибыли по разделу:											
ИТОГО по разделу:											
Итого прямые затраты по акту:										584 701,86	832 534,83
* Накладные расходы {86%*0,85*0,94} от ФОТ (69%) [п.1, п.18, п.19, п.22]										115 714,12	5437,09
Накладные расходы {78%*0,85*0,94} от ФОТ (62%) [п.10]										21 282,15	
Накладные расходы {105%*0,85*0,94} от ФОТ (76%) [п.101, п.103, п.107, п.108, п.120, п.123, п.129, п.130, п.142, п.145, п.147, п.150, п.151]											
Накладные расходы {118%*0,85*0,94} от ФОТ (85%) [п.104, п.111, п.114, п.117, п.125, п.126, п.133, п.136, п.139, п.148, п.149, п.151, п.152]											
Накладные расходы {110%*0,85*0,94} от ФОТ (79%) [п.11, п.12, п.13, п.14, п.3, п.4, п.7]											
Накладные расходы {122%*0,85*0,94} от ФОТ (88%) [п.15]										393,22	

Накладные расходы {123%*0,85*0,9*0,94} от ФОТ (88%) [п.166, п.168, п.169, п.170, п.171]	9 298,02
Накладные расходы {118%*0,85*0,9} от ФОТ (118%*0,85*0,9*0,94) [п.173]	1 754,66
Накладные расходы {100%} от ФОТ (100%*0,94) [п.179, п.180]	3 096,78
Накладные расходы {85%*0,85*0,94} от ФОТ (68%) [п.2]	677,77
Накладные расходы {100%*0,85*0,9*0,94} от ФОТ (72%) [п.20, п.47, п.55]	17 243,25
Накладные расходы {130%*0,85*0,9*0,94} от ФОТ (93%) [п.21]	431,84
Накладные расходы {83%*0,85*0,94} от ФОТ (67%) [п.46]	218,47
Накладные расходы {80%*0,85*0,94} от ФОТ (64%) [п.5, п.6]	4 518,12
Накладные расходы {82%*0,85*0,94} от ФОТ (66%) [п.8]	47,74
Накладные расходы {80%*0,85*0,9*0,94} от ФОТ (58%) [п.9]	2 856,52
ИТОГО накладных расходов по акту:	473 172,74
Сметная прибыль {70%*0,9*0,8} от ФОТ (50%) [п.1, п.18, п.19, п.22]	75 904,38
Сметная прибыль {50%*0,9*0,8} от ФОТ (36%) [п.10]	1 128,37
Сметная прибыль {55%*0,9*0,85*0,8} от ФОТ (34%) [п.101, п.103, п.107, п.108, п.120, п.123, п.129, п.130, п.142, п.145, п.147, п.150, п.156, п.157, п.158, п.159, п.160, п.161, п.162, п.163, п.164, п.165, п.166, п.167, п.168, п.169, п.170, п.171]	22 882,11
Сметная прибыль {63%*0,9*0,85*0,8} от ФОТ (39%) [п.104, п.111, п.114, п.117, п.125, п.126, п.133, п.136, п.139, п.148, п.149, п.151, п.152, п.153, п.154, п.155, п.156, п.157, п.158, п.159, п.160, п.161, п.162, п.163, п.164, п.165, п.166, п.167, п.168, п.169, п.170, п.171]	94 380,56
Сметная прибыль {70%*0,9*0,85*0,8} от ФОТ (43%) [п.11, п.12, п.13, п.14, п.20, п.3, п.4, п.47, п.55, п.7]	46 688,66
Сметная прибыль {80%*0,9*0,85*0,8} от ФОТ (49%) [п.15]	218,95
Сметная прибыль {65%*0,9*0,85*0,8} от ФОТ (40%) [п.16, п.163]	1 178,07
Сметная прибыль {75%*0,9*0,85*0,8} от ФОТ (46%) [п.166, п.168, п.169, п.170, п.171]	4 860,33
Сметная прибыль {63%*0,8*0,85} от ФОТ (63%*0,8*0,85*0,9) [п.173]	805,08
Сметная прибыль {60%} от ФОТ (60%*0,9) [п.179, п.180]	1 779,01
Сметная прибыль {80%*0,9*0,8} от ФОТ (58%) [п.2]	578,10
Сметная прибыль {85%*0,9*0,85*0,8} от ФОТ (52%) [п.21]	241,46
Сметная прибыль {65%*0,9*0,8} от ФОТ (47%) [п.46]	153,25
Сметная прибыль {68%*0,9*0,8} от ФОТ (49%) [п.5, п.6]	3 459,19
Сметная прибыль {62%*0,9*0,8} от ФОТ (45%) [п.8]	32,55
Сметная прибыль {45%*0,9*0,8*0,85} от ФОТ (28%) [п.9]	1 379,01
ИТОГО сметной прибыли по акту:	255 669,08
Итого:	2 261 792,63
Расчет затрат на уплату НДС при применении УСН (письмо Госстроя ИЗ 6292/10 от 06.10.2003.) [8,33%]	188 338,38
ВСЕГО:	2 450 131,01

Сдал:

Директор ООО "СтанИнТех"

Принял:

Директор ООО "УК"Елизаровское"

Проверил:

МУ "Центр технического надзора"

Согласовано:

Администрация Кировского района

на 14.10

А.И. Санкин

Х.И. Гумбатов

С.С. Чулинов

В.А. Денисович

10.10.2011



Расчет затрат на уплату НДС при упрощенной системе налогообложения

Статьи затрат	Сметная стоимость строительства в текущих ценах (руб)	Расчет затрат на уплату НДС по ставке 18%	Формулы расчета затрат на уплату НДС
Прямые затраты, в т.ч.	1	2	
Основная ЗП	584 701,86		
Материалы (МАТ)	832 534,83	149 856,269	$МАТ * 0,18$
Затраты на эксплуатацию машин (ЭМ)	115 714,12	16 997,755	$(ЭМ - ЗППМ) * 0,18$
в т.ч. оплата труда маш-ов (ЗППМ)	21 282,15		
ИТОГО	1 532 950,81	166 854,024	
Накладные расходы (НР)	473 172,74	14 581,291	$НР * 0,1712 * 0,18$
Сметная прибыль (СП)	255 669,08	6 903,065	$СП * 0,15 * 0,18$
ВСЕГО	2 261 792,63	188 338,38	8,33%

Примечание:

0,1712-удельный вес затрат на материалы в постатейной структуре накладных расходов (МДС 81-33.2004, прил.8);

0,15-удельный вес затрат на материалы в постатейной структуре сметной прибыли (МДС 81-25.2001);

0,18 - ставка НДС 18%